

СЛАВГОРОДСКИЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
Алтайского края

РЕШЕНИЕ № 73

17.09. 2013 г.

г. Славгород

Об информации о ходе подготовки
муниципального образования город Славгород
к отопительному сезону 2013-2014 г.г. и по
комплексному развитию коммунального хозяйства

Заслушав и обсудив информацию администрации города Славгорода «О ходе подготовки муниципального образования город Славгород к отопительному сезону 2013-2014 г.г. и по комплексному развитию коммунального хозяйства», городское Собрание депутатов

РЕШИЛО:

Информацию «О ходе подготовки муниципального образования город Славгород к отопительному сезону 2013-2014 г.г. и по комплексному развитию коммунального хозяйства» принять к сведению.

Глава города

А.М. Ушанев

Информация

о ходе подготовки муниципального образования к отопительному сезону 2013-2014 гг.,
о работе по комплексному развитию жилищно-коммунального хозяйства

Готовность к отопительному сезону по состоянию на 10 сентября 2013 года составляет 95%. Не завершенными остаются работы по подготовке к отопительному сезону котельной номер 38. Основные работы заключаются в сборке и регулировке топок обоих котлов. Ещё один вопрос возник в процессе подключения реконструированной тепловой сети в с. Нововознесенка. Участок тепловой сети протяженностью 100 метров и диаметром 200мм к которому планировалось выполнить подключение теплотрассы, проложенный в лотках полностью пришёл в негодность. В результате чего предприятию пришлось понести непредвиденные расходы.

На всех котельных закончена запитка тепловой сети водой. Завершаются работы по монтажу рабочего оборудования на малых котельных.

Кроме договора подписанного предприятием на поставку 15 тыс. тонн угля марки Б, подписан муниципальный контракт с ОАО «УК Кузбассразрезуголь» на поставку 50 тыс. тонн угля марки Д.

Особую озабоченность вызывает состояние изоляции тепловой сети. Из необходимой протяженности более 16 километров заменено 1,2 км изоляционного покрытия. Работы по восстановлению изоляции будут продолжены в отопительный период.

В программе комплексного развития ЖКХ города Славгорода на 2013 год содержатся мероприятия на общую сумму 30 млн. рублей. Из них 20 млн. рублей на ремонт и модернизацию объектов теплоснабжения и 10 млн. рублей на ремонт и модернизацию объектов водоснабжения.

Реализация мероприятий предусмотрена за счет средств краевого, местного бюджета и других источников в следующих объемах: средства краевого бюджета 5 млн. рублей, 21 млн. рублей средства местного бюджета, 4 млн. рублей из других источников.

Согласно решению городского собрания депутатов от 25 декабря 2012 года на реализацию мероприятий программы в местном бюджете на 2013 год предусмотрено 5 млн. рублей.

В текущем году из городского бюджета израсходованы средства в объеме 1,2 млн. рублей на оплату трубной части котла на котельной №10 и 2,384297 млн. рублей на реконструкцию водозабора подземных вод Славгородского завода радиоаппаратуры.

Из средств МУП «Тепловые сети г. Славгорода» в сумме 5,8 млн. руб. реализованы мероприятия по замене котлов в котельной с. Архангельское КвЗр-0,5, ремонту золоуловителей на котельной №13, ремонту бункера ШЗУ, детали топок котлов на котельной №38, ремонт кровли котельной №8, ремонт теплотрассы с. Нововознесенка.

В сфере водоснабжения из средств МУП «Водоканал г.Славгород» в сумме 1,2 млн.руб. реализованы мероприятия по монтажу частотного преобразователя на скважине с. Покровка, выполнена замена участка водопровода в с. Селекционное протяженностью 200 метров.

В целях решения наиболее острых проблем в части ремонта оборудования, изоляции трубопроводов, систем водоподготовки, сокращения энергозатрат подготовлены и направлены для включения в краевую инвестиционную программу ряд мероприятий на общую сумму 53 млн. руб.

Первый заместитель главы администрации

В.Н. Самобочий